

BEWONERSBRIEF

Aan de bewoners van de fase 2 en omgeving fase 2

Kortrijk, 27 oktober 2022

Heraanleg Steenstraat, Roeselaarsestraat, Mellestraat & Sint-Katharinastraat Planning bovenbouw Fase 2

Beste bewoner

Zoals u hebt gemerkt verlopen de werken in de tweede fase niet volgens de intiële planning (het einde van de tweede fase was voorzien voor eind oktober 2022). Door allerlei onvoorziene omstandigheden (problemen met nutsleidingen, extra werken aan de ingebuisde Toortelbeek, leverproblemen materialen, ...) heeft de aannemer zijn planning al enkele keren moeten aanpassen. We begrijpen dat dit voor de bewoners geen aangename periode is en we doen er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Met dit schrijven wensen we u op de hoogte te brengen van huidige planning van de werken in deze fase.

Momenteel zijn 95% van de rioleringswerken afgerond. Enkel de overkoppelen van de bestaande rioleringen in de Mellestraat op de nieuwe riolering (ter hoogte van de huisnummers 279/264 en 203/236) én de aanleg van een stukje riolering in de Steenstraat (tot buiten het toekomstig verkeersplateau) dient nog uitgevoerd te worden.

Ondertussen is de aannemer gestart met het plaatsen van de borduren, greppels en funderingen. Aansluitend zal ook de asfaltonderlaag van de rijweg en de fietspaden gegoten worden. Deze werken zullen nog duren tot begin december.

Het is de boedeling om voor de kerstvakantie de kruispunten Mellestraat – Steenstraat en Sint-Katharinastraat – Grysperrestraat af te werken. Deze kruispunten (uitgevoerd in beton) zullen een 6-tal weken niet toegankelijk zijn. Tijdens deze periode dienen de bewoners wonende tussen deze twee kruispunten via het noordelijke deel van de Mellestraat te ontsluiten.

Van zodra deze twee kruispunten voldoende uitgehard zijn kunnen ze opengesteld worden (eind januari) en wordt het derde kruispunt Mellestraat – Sint-Katharinastraat (voormalige rondpunt) uitgevoerd. Dit kruispunt zal opnieuw 6 weken afgesloten zijn. Met deze werkwijze (twee kruispunten op hetzelfde moment gieten) kunnen we de uitvoeringsperiode verkorten en zorgen we dat alle woningen in het projectgebied bereikbaar blijven.

Nadat alle kruispunten afgewerkt zijn kan de aannemer het project afwerken (asfalteren toplaag, groenaanleg, ...). De afwerking van de tweede fase is voorzien voor eind maart 2023.

Ondertussen blijft de aannemer ook verder werken in de 3^{de} en 4^{de} fase van het project.

Directie Ruimte – Team Stadsvernieuwing&Omgevingsbeleid

Grote Markt 54 | 8500 Kortrijk | 056 27 83 00 | BE43 0910 0023 0001

stadsvernieuwing@kortrijk.be | www.kortrijk.be

Hebt u vragen over de werken? Neem dan contact op met de projectleider van de stad Kortrijk (Dries Soubry) via 1777 of dries.soubry@kortrijk.be.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en schepenen
Voor de Wnd. Algemeen Directeur

Bij machtiging van 1 april 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Wim Lodewyck', with a long horizontal stroke extending to the right.

Wim Lodewyck

Teamverantwoordelijke

Voor de Burgemeester

Bij machtiging van 12 oktober 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Axel Weydts', with a vertical line crossing through the middle.

Axel Weydts

Schepen van mobiliteit en openbare werken